

## Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

Cronograma

Global     Individual

Programa

Planejamento Urbano

Modalidade

Pav. Vias Públicas em Cabreúva-SP

Empreendimentos

Agente financeiro

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Empresa

PREFEITURA DE CABREÚVA

Valor do repasse - R\$

245.850,00

Início da obra

30 / 04 / 2019

Localização: Avenida Cabreúva e Ruas Caracol, Santa Terezinha e Rogério da Silveira Camargo

Tipo de serviço: Infraestrutura Urbana

Item	Discriminação	Peso %	VI. Obras/Serviços R\$			Mês 01			Mês 02			Mês 03		
			Total	Concedente	Proponente	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%
<b>AVENIDA CABREÚVA - PARTE 02</b>														
1.1	Serviço Preliminar	0,25%	995,90	634,96	360,94	634,96	360,94	0,25%						
1.2	Guias e Sarjetas	2,47%	9.677,30	6.170,01	3.507,29	6.170,01	3.507,29	2,47%						
1.3	Recapamento Asfáltico	42,68%	167.333,70	106.687,81	60.645,89	21.337,56	12.129,18	8,54%	21.337,56	12.129,18	8,54%	64.012,69	36.387,53	25,61%
1.4	Pavimento Asfáltico - Recomposição de Base	0,85%	3.334,74	2.126,15	1.208,59							2.126,15	1.208,59	0,85%
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Av Cabreúva	3,33%	13.048,87	8.319,64	4.729,23									
1.6	Serviços de Contrapartida	0,39%	1.526,70	973,39	553,31									
<b>RUAS ROGÉRIO DA SILVEIRA CAMARGO, CARACOL E SANTA THEREZINHA</b>														
2.1	Serviços Preliminares	0,25%	995,90	634,96	360,94									
2.2	Recapamento Asfáltico	44,12%	172.977,08	110.285,89	62.691,19									
2.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,89%	11.335,28	7.227,09	4.108,19									
2.4	Rampa de Acessibilidade - 12 unidades	0,96%	3.765,46	2.400,76	1.364,70									
2.5	Serviços Complementares	0,16%	610,68	389,34	221,34									
3	Serviços Adicionais - Responsabilidade da Prefeitura	1,64%	6.429,49	-	6.429,49		6.429,49	1,64%						
Total	Simple	100,0%	392.031,10	245.850,00	146.181,10	28.142,53	22.426,90	12,90%	21.337,56	12.129,18	8,54%	66.138,84	37.596,12	26,46%
	Acumulado	100,0%	392.031,10	245.850,00	146.181,10	28.142,53	22.426,90	12,90%	49.480,09	34.556,08	21,43%	115.618,93	72.152,20	47,89%

01/10/2019

Empresa Contratada

**Maxwell Cavalcante Rodrigues**  
Engenheiro Civil

**Rosimeire Raposo Santos Timporim**  
Secretaria de Obras e Meio Ambiente

**Henrique Martin**  
Prefeito Municipal

Agente Promotor

### Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

Cronograma

Global

Individual

Programa

Planejamento Urbano

Modalidade

Pav. Vias Públicas em Cabreúva-SP

Empreendimentos

Agente financeiro

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Empresa

PREFEITURA DE CABREÚVA

Valor do repasse - R\$

245.850,00

Início da obra

30 / 04 / 2019

Localização: Avenida Cabreúva e Ruas Caracol, Santa Terezinha e Rogerio da Silveira Camargo


Tipo de serviço: Infraestrutura Urbana

Mês 04			Mês 05			Mês 06			Mês 07			Mês 08			Mês 09		
Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%
8.319,64	4.729,23	3,33%															
973,39	553,31	0,39%															
634,96	360,94	0,25%															
11.028,59	6.269,12	4,41%	22.057,18	12.538,24	8,82%	22.057,18	12.538,24	8,82%	22.057,18	12.538,24	8,82%	22.057,18	12.538,24	8,82%	11.028,59	6.269,12	4,41%
															7.227,09	4.108,19	2,89%
2.400,76	1.364,70	0,96%															
															389,34	221,34	0,16%
															0,00	0,00	0,00%
23.357,34	13.277,30	9,34%	22.057,18	12.538,24	8,82%	22.057,18	12.538,24	8,82%	22.057,18	12.538,24	8,82%	22.057,18	12.538,24	8,82%	18.645,02	10.598,65	7,46%
138.976,27	85.429,50	57,23%	161.033,45	97.967,74	66,06%	183.090,63	110.505,98	74,88%	205.147,80	123.044,21	83,70%	227.204,98	135.582,45	92,53%	245.850,00	146.181,10	100%

01/10/2019

Empresa Contratada

  
Maxwell Cavalcante Rodrigues  
Engenheiro Civil

  
Rosimeira Rabelo Santos Timporim  
Secretaria de Obras e Meio Ambiente

  
Henrique Martin  
Prefeito Municipal

Agente Promotor