

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº Contrato / 2023	Objeto CONTRATAÇÃO DE : EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EROTHIDES DE CAMPOS E MELHORIAS NO ENTORNO	Valor global R\$ 856.501,68
-----------------------	--	---------------------------------------

Data 07/02/2023	Descrição do lote Lote principal	Convênio 041180	Processo ST-PRC 2022-00195-DM	Origem ORÇAMENTO ESTADUAL	Valor repasse R\$ 615.073,96
--------------------	-------------------------------------	--------------------	----------------------------------	------------------------------	--

Boletim CDHU 188 - 11/2022	Outros boletins FDE 10/22; SINAPI 129/22; SIURB 7/22; SIURBINFRA 7/22; ORSE 11/22	Regime Empr preço global	Data base 01/02/2023	Desoneração NÃO	BDI 24,99%	Contrapartida R\$ 241.427,72
-------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------	--------------------	---------------	--

Localização ENDEREÇO DA OBRA : PRAÇA EROTHIDES DE CAMPOS - JARDIM IPÊ - CABREÚVA - SP	Geolocalização 23,307792 S / 47,137360 O
---	--

Linha	Item	Descrição	Valores Finais	MÊS (Subtotal / Executado)					
				01 - 30 dias	(%)	02 - 60 dias	(%)	03 - 90 dias	(%)
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Subtt R\$ 70276,47						
02	1.001	Placa identificação da obra em lona com impressão digital e estrutura em m	1.365,60	1.365,60	100,0%				
03	1.002	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m².	8.792,28	8.792,28	100,0%				
04	1.003	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 po	13.917,33	13.917,33	100,0%				
05	1.004	Locação de obra de edificação.	15.808,54	15.808,54	100,0%				
06	1.005	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão - fornecimento e instala	28.848,86	28.848,86	100,0%				
07	1.006	Ferragem para portão de tapume - fornecimento e instalação.	1.543,86	1.543,86	100,0%				
08	2	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E LIMPEZA	Subtt R\$ 29418,83						
09	2.001	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo e poste engastado ou c	89,61	44,81	50,0%	44,80	50,0%		
10	2.002	Demolição manual de concreto armado.	588,15	294,08	50,0%	294,07	50,0%		
11	2.003	Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 mm.	746,75	373,38	50,0%	373,37	50,0%		
12	2.004	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) >50	1.278,88	639,44	50,0%	639,44	50,0%		
13	2.005	Poda de condução em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igu	8.289,95	4.144,98	50,0%	4.144,97	50,0%		
14	2.006	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com ca	7.271,77	3.635,89	50,0%	3.635,88	50,0%		
15	2.007	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga	133,44	66,72	50,0%	66,72	50,0%		
16	2.008	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvena	1.414,32	707,16	50,0%	707,16	50,0%		
17	2.009	Transplante interno de árvore com diâmetro até 15 cm - preparação, maneij	9.338,00	4.669,00	50,0%	4.669,00	50,0%		
18	2.010	Retirada de brinquedos - para reaproveitamento.	267,96	133,98	50,0%	133,98	50,0%		
19	3	FUNDAÇÃO - TABLADO	Subtt R\$ 4871,51						
20	3.001	Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira - execução	884,96			884,96	100,0%		
21	3.002	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t - execução.	935,85			935,85	100,0%		
22	3.003	Lastro de pedra britada - fornecimento e execução.	89,92			89,92	100,0%		
23	3.004	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 diâmetro d	418,09			418,09	100,0%		
24	3.005	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contín	90,65			90,65	100,0%		
25	3.006	Forma em madeira comum para fundação - fornecimento e execução.	1.293,85			1.293,85	100,0%		
26	3.007	Concreto usinado, fck >= 20 MPa - fornecimento.	359,99			359,99	100,0%		

Linha	Item	Descritivo	Valores Finais	MÊS (Subtotal / Executado)		02 - 60 dias	(%)	03 - 90 dias	(%)
				01 - 30 dias	(%)				
27	3.008	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação.	135,28			135,28	100,0%		
28	3.009	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 02 demãos - fornec	662,92			662,92	100,0%		
29	4	ESTRUTURA - TABLADO	Subtt R\$ 5295,94						
30	4.001	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B - forne	2.210,93					663,28	30,0%
31	4.002	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado em	115,90					34,77	30,0%
32	4.003	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contín	24,84					7,45	30,0%
33	4.004	Concreto usinado, fck >= 25 MPa - fornecimento.	148,31					44,49	30,0%
34	4.005	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.	36,78					11,03	30,0%
35	4.006	Chapisco - fornecimento e execução.	133,97					40,19	30,0%
36	4.007	Emboço comum - fornecimento e execução.	433,79					130,14	30,0%
37	4.008	Reboco - fornecimento e execução.	250,42					75,13	30,0%
38	4.009	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de perco	272,04					81,61	30,0%
39	4.010	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas - fornecim	80,79					24,24	30,0%
40	4.011	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo - fornecimento e execu	615,26					184,58	30,0%
41	4.012	Revestimento em granito polido para uso externo - fornecimento e execu	892,77					267,83	30,0%
42	4.013	Barbacã em tubo de pvc com diametro 50mm - fornecimento e execução.	80,14					24,04	30,0%
43	5	PAVIMENTO - TABLADO	Subtt R\$ 7941,99						
44	5.001	Fornecimento de terra, incluindo escavação, carga, transporte e descarga m	276,17					82,85	30,0%
45	5.002	Base de brita graduada - fornecimento e execução.	1.943,02					582,91	30,0%
46	5.003	Colchão de areia - fornecimento e execução.	505,00					151,50	30,0%
47	5.004	Compactação do subleito mínimo de 95% do PN - execução.	487,58					146,27	30,0%
48	5.005	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, re	4.276,68					1.283,00	30,0%
49	5.006	Piso tátil de concreto (20 x 10 cm), alerta / direcional, intertravado, espessu	453,54					136,06	30,0%
50	6	ACESSIBILIDADE - TABLADO	Subtt R\$ 31037,34						
51	6.001	Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira - execu	982,12					294,64	30,0%
52	6.002	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t - execução.	1.091,83					327,55	30,0%
53	6.003	Lastro de pedra britada - fornecimento e execução.	100,62					30,19	30,0%
54	6.004	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 diâmetro d	464,16					139,25	30,0%
55	6.005	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contín	100,71					30,21	30,0%
56	6.006	Forma em madeira comum para fundação - fornecimento e execução.	1.436,52					430,96	30,0%
57	6.007	Concreto usinado, fck >= 25 MPa - fornecimento.	416,42					124,93	30,0%
58	6.008	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação.	149,63					44,89	30,0%
59	6.009	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 02 demãos - fornec	735,70					220,71	30,0%
60	6.010	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B - forne	1.796,21					538,86	30,0%
61	6.011	Chapisco - fornecimento e execução.	28,44					8,53	30,0%
62	6.012	Emboço comum - fornecimento e execução.	92,09					27,63	30,0%
63	6.013	Reboco - fornecimento e execução.	53,16					15,95	30,0%
64	6.014	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de perco	57,75					17,33	30,0%
65	6.015	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas - fornecim	17,15					5,15	30,0%
66	6.016	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo - fornecimento e execu	130,61					39,18	30,0%
67	6.017	Corrimão duplo com montante vertical aço galvanizado com pintura esmalt	19.803,74					5.941,12	30,0%
68	6.018	Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão - NBR 9	263,84					79,15	30,0%

Linha	Item	Descriativo	Valores Finais	MÊS (Subtotal / Executado)		02 - 60 dias	(%)	03 - 90 dias	(%)
				01 - 30 dias	(%)				
69	6.019	Base de brita graduada - fornecimento e execução.	1.118,44					335,53	30,0%
70	6.020	Colchão de areia - fornecimento e execução.	197,90					59,37	30,0%
71	6.021	Compactação do subleito mínimo de 95% do PN - execução.	147,75					44,33	30,0%
72	6.022	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, re	1.781,52					534,46	30,0%
73	6.023	Piso tátil de concreto (20 x 10 cm), alerta / direcional, intertravado, espessu	71,03					21,31	30,0%
74	7	CANTEIRO CIRCUNDANTE E CANTEIRO SUL	Subtt R\$ 18710,69						
75	7.001	Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira - execução	1.570,34					471,10	30,0%
76	7.002	Lastro de pedra britada - fornecimento e execução.	181,98					54,59	30,0%
77	7.003	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 diâmetro d	1.180,03					354,01	30,0%
78	7.004	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contín	255,85					76,76	30,0%
79	7.005	Concreto usinado, fck >= 20 MPa - fornecimento.	807,26					242,18	30,0%
80	7.006	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação.	303,37					91,01	30,0%
81	7.007	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B - forne	4.161,26					1.248,38	30,0%
82	7.008	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 02 demãos - fornec	1.870,62					561,19	30,0%
83	7.009	Chapisco - fornecimento e execução.	504,30					151,29	30,0%
84	7.010	Emboço comum - fornecimento e execução.	1.632,90					489,87	30,0%
85	7.011	Reboco - fornecimento e execução.	942,67					282,80	30,0%
86	7.012	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de perco	1.024,05					307,22	30,0%
87	7.013	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas - fornecim	203,77					61,13	30,0%
88	7.014	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo - fornecimento e execuç	1.551,80					465,54	30,0%
89	7.015	Revestimento em granito polido para uso externo - fornecimento e execuçã	2.520,49					756,15	30,0%
90	8	PASSEIOS - INTERTRAVADO ANTITREPIDANTE	Subtt R\$ 90595,18						
91	8.001	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e pr	12.470,04					2.494,01	20,0%
92	8.002	Base de brita graduada - fornecimento e execução.	15.436,27					3.087,25	20,0%
93	8.003	Compactação do subleito mínimo de 95% do PN - execução.	1.653,53					330,71	20,0%
94	8.004	Colchão de areia - fornecimento e execução.	4.972,71					994,54	20,0%
95	8.005	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, re	46.255,00					9.251,00	20,0%
96	8.006	Guia leve ou separador de pisos (mini-guia) (40 x 20 x 8 cm) (ref OTERPREI	5.473,00					1.094,60	20,0%
97	8.007	Piso tátil de concreto (20 x 10 cm), alerta / direcional, intertravado, espessu	4.334,63					866,93	20,0%
98	9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	Subtt R\$ 612,06						
99	9.001	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, d	225,73						
100	9.002	Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de ponto de água fria (40 x 40 x	270,60						
101	9.003	Kit de registro de pressão bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, in	55,49						
102	9.004	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento	60,24						
103	10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA	Subtt R\$ 38259,97						
104	10.001	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir	1.218,77						
105	10.002	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A -	259,10						
106	10.003	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A - f	2.006,76						
107	10.004	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000W - fornecimen	53,99						
108	10.005	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un at	4.600,60						
109	10.006	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos - fornecimento e	537,95						
110	10.007	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - f	1.088,36						

Linha	Item	Descriativo	Valores Finais	MÊS (Subtotal / Executado)		02 - 60 dias	(%)	03 - 90 dias	(%)
				01 - 30 dias	(%)				
111	10.008	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m - fornecimento e instalação.	9.925,16						
112	10.009	Cordoalha de cobre nu 50 mm ² , enterrada, em isolador - fornecimento e ins	4.216,80						
113	10.010	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fu	7.363,16						
114	10.011	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m - exe	1.799,65						
115	10.012	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador - execu	852,84						
116	10.013	Lastro de areia - fornecimento e execução.	2.354,41						
117	10.014	Tomada simples de sobrepor universal 2p+t - 10A - 250V - fornecimento e i	564,66						
118	10.015	Caixa de passagem a prova de umidade em alumínio com fechadura (0,20 x	1.417,76						
119	11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CIRCUITOS	Subtt R\$ 31956,38						
120	11.001	Eletroduto flexível corrugado, pead dn 63 mm (2"), para rede enterrada de	888,30						
121	11.002	Eletroduto flexível corrugado, pead dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada	1.664,40						
122	11.003	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc dn 32 mm (1"), para rede insta	4.363,20						
123	11.004	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos termina	3.856,41						
124	11.005	Cabo de cobre de 50 mm ² , isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C - forne	7.699,00						
125	11.006	Cabo de cobre de 35 mm ² , isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C - forne	6.187,00						
126	11.007	Cabo de cobre de 10 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C - for	793,50						
127	11.008	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C - forne	1.854,60						
128	11.009	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C - forne	3.455,43						
129	11.010	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C - for	1.194,54						
130	12	ILUMINAÇÃO	Subtt R\$ 120292,03						
131	12.001	Luminária LED redonda para piso, potência 6W - bivolt - fornecimento e ins	2.249,76						
132	12.002	Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínim	74.284,56						
133	12.003	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8	39.998,28						
134	12.004	IL-100 Projetor led <= 50W c/difusor de vidro temperado - fornecimento e	537,83						
135	12.005	Luminária LED redonda de embutir solo com difusor translúcido, 4000 K, fl	3.221,60						
136	13	WI-FI	Subtt R\$ 5181						
137	13.001	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8	2.857,02						
138	13.002	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fu	262,97						
139	13.003	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h	38,87						
140	13.004	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m - fornecimento e instalação.	354,47						
141	13.005	Cordoalha de cobre nu 50 mm ² , enterrada, em isolador - fornecimento e ins	150,60						
142	13.006	Tomada simples de sobrepor universal 2p+t - 10A - 250V - fornecimento e i	31,37						
143	13.007	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C - forne	1.273,50						
144	13.008	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20 A - fornecimento e instal	79,86						
145	13.009	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m - exe	24,34						
146	13.010	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador - execu	11,53						
147	13.011	Lastro de areia - fornecimento e execução.	31,84						
148	13.012	Eletroduto flexível corrugado, pead dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada	64,63						
149	14	PAISAGISMO	Subtt R\$ 48040,12						
150	14.001	Terra vegetal orgânica comum paisagismo - fornecimento e aplicação.	6.329,46						
151	14.002	Colchão de areia grossa - para mistura 50/50 com terra vegetal para plantid	1.189,72						
152	14.003	Calcário dolomítico para correção de pH do solo (0,15 kg/m2) - fornecimen	156,00						

Linha	Item	Descriativo	Valores Finais	MÊS (Subtotal / Executado)		02 - 60 dias	(%)	03 - 90 dias	(%)
				01 - 30 dias	(%)				
153	14.004	Fertilizante NPK 4-14-8 (0,1 kg/m ²) e Adubo composto orgânico classe A (2	2.057,50						
154	14.005	Gramma SÃO CARLOS PLUS (Axonopus fissifolius) em placas para jardins e ca	2.955,59						
155	14.006	Forração HERA INGLESA (Hedera helix), mínimo 18 mudas / m ² , altura >= 0	548,24						
156	14.007	Forração CLORÓFITO (Chlorophytum comosum), mínimo de 20 mudas / m ²	581,79						
157	14.008	Forração LAMBARI-ROXO (Tradescantia zebrina), mínimo de 18 mudas / m ²	2.548,37						
158	14.009	Forração AZULZINHA (Evolvulus glomeratus), mínimo de 20 mudas / m ² , a	2.553,93						
159	14.010	Forração GOTA DE ORVALHO (Evolvulus pusillus), mínimo de 18 mudas / r	1.099,81						
160	14.011	Forração MINI-LANTANA COLORIDA (Lantana camara), mínimo de 18 mud	1.570,93						
161	14.012	Forração AGAPANTO (Agapanthus africanus), mínimo de 18 mudas / m ² , al	1.449,59						
162	14.013	Forração BARLÉRIA COLORIDA (Barleria repens), mínimo de 18 mudas / m	4.014,14						
163	14.014	Forração BULBINE (Bulbine frutescens), mínimo de 18 mudas / m ² , altura >	2.298,41						
164	14.015	Forração LÍRIO AMARELO (Hemerocallis flava), mínimo de 18 mudas / m ² ,	2.396,15						
165	14.016	Forração VEDELIA (Sphagneticola tribolata), mínimo de 18 mudas / m ² , alt	2.479,41						
166	14.017	Forração MARGARIDA AZUL (Feliccia amelloides), mínimo de 18 mudas / m ²	3.192,55						
167	14.018	Forração MINI-IXORIA COLORIDA (Ixora coccinea), mínimo de 18 mudas / r	4.278,40						
168	14.019	Forração TAGETE SORTIDA (Tagete patula), mínimo de 18 mudas / m ² , altu	4.461,28						
169	14.020	Forração IMPATIENS COLORIDA (Impatiens walleriana), mínimo de 18 mud	1.210,67						
170	14.021	Árvore CASSIA-DO-NORDESTE /FEDEGOSO (Senna spectabilis), altura >= 2,	320,84						
171	14.022	Árvore IPÊ-BRANCO (Tabebuia roseo-alba), altura >= 2,00 m, fornecimento,	347,34						
172	15	PERGOLADO	Subtt R\$ 20897,46						
173	15.001	Estaca broca de concreto, diâmetro 30,0 cm, escavação manuel com trado c	606,92						
174	15.002	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira em CEDRO, apa	18.010,17						
175	15.003	Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica modificada) em ma	2.280,37						
176	16	LONGARINAS - BANCOS DE CONCRETO	Subtt R\$ 4464,58						
177	16.001	Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa - fornecimento	3.877,50						
178	16.002	Estucamento e lixamento de concreto - fornecimento e execução.	337,76						
179	16.003	Resina acrílica plastificante - fornecimento e execução.	249,32						
180	17	OBELISCO HONORÍFICO	Subtt R\$ 3607,48						
181	17.001	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t - execução.	259,96						
182	17.002	Forma em madeira comum para fundação - fornecimento e execução.	245,98						
183	17.003	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado em	806,63						
184	17.004	Forma curva em compensado para estrutura aparente - fornecimento e exe	963,81						
185	17.005	Concreto usinado, fck >= 25 MPa - fornecimento.	707,35						
186	17.006	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.	175,43						
187	17.007	Estucamento e lixamento de concreto - fornecimento e execução.	257,93						
188	17.008	Resina acrílica plastificante - fornecimento e execução.	190,39						
189	18	MOBILIÁRIOS URBANOS	Subtt R\$ 19335						
190	18.001	Suporte para apoio de bicicletas em tubo de aço galvanizado esmaltado, diâ	2.328,18						
191	18.002	Banco de madeira CEDRO tratada e envernizada, com acabamento suave ao	10.882,34						
192	18.003	Lixeira dupla com 02 cestos cilindricos, com capacidades de 50 L cada um, a	6.124,48						
193	19	REFORMA BRINQUEDOS	Subtt R\$ 14723,16						
194	19.001	Reforma de ESCORREGADOR, reaproveitamento de brinquedo com reposic	1.020,09						

Linha	Item	Descriativo	Valores Finais	MÊS (Subtotal / Executado)		02 - 60 dias	(%)	03 - 90 dias	(%)
				01 - 30 dias	(%)				
195	19.002	Reforma de GAIOLA LABIRINTO, reaproveitamento com reposição e ou recu	960,36						
196	19.003	Reforma de GANGORRA, reaproveitamento com reposição e ou recuperaçã	665,88						
197	19.004	Reforma de BALANÇOS, reaproveitamento com reposição e ou recuperaçã	767,86						
198	19.005	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montan	232,80						
199	19.006	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão ba	231,76						
200	19.007	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvena	3.038,43						
201	19.008	Dreno subsuperficial (seção 0,40 X 0,40 m), cego, enchimento de brita, envo	1.370,40						
202	19.009	Caixa com grelha simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto,	1.688,61						
203	19.010	Tubo pvc, série reforçada, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado er	686,46						
204	19.011	Colchão de areia - fornecimento execução em área de parque infantil.	4.060,51						
205	20	PINTURA MURO	Subtt R\$ 4293,84						
206	20.001	Emboço comum - fornecimento e execução.	749,65						
207	20.002	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo - fornecimento e execu	3.544,19						
208	21	PLACA HONORÍFICA	Subtt R\$ 5190,43						
209	21.001	PLACA COMEMORATIVA, placa metálica em aço Inox nº 18 escovado, dimer	5.190,43						
210	22	DRAGAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	Subtt R\$ 78893,28						
211	22.001	Enscadeira de madeira em paredes simples, com posterior retirada do mat	20.086,48			6.025,94	30,0%	6.025,94	30,0%
212	22.002	Escavação mecânica de córrego - execução.	1.163,19			348,96	30,0%	348,96	30,0%
213	22.003	Escavação manual de córrego - execução.	2.653,79			796,14	30,0%	796,14	30,0%
214	22.004	Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa - execução.	12.748,80			3.824,64	30,0%	3.824,64	30,0%
215	22.005	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvena	42.241,02			12.672,31	30,0%	12.672,31	30,0%
216	23	BASE - MURO CONTEÇÃO MARGINAL	Subtt R\$ 28611,96						
217	23.001	Lastro e/ou fundação em rachão manual - fornecimento e execução.	21.136,69					10.568,35	50,0%
218	23.002	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), q	7.475,27					3.737,64	50,0%
219	24	ESTRUTURA - MURO CONTEÇÃO MARGINAL	Subtt R\$ 138015,29						
220	24.001	Muro de arrimo de rachão com argamassa de cimento e areia 1:3 - fornecim	127.144,23						
221	24.002	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transver	5.479,61						
222	24.003	Dreno com pedra britada - fornecimento e execução.	780,41						
223	24.004	Barbacã em tubo de pvc com diametro 100 mm - fornecimento e instalação.	4.611,04						
224	25	REATERRO - MURO CONTEÇÃO MARGINAL	Subtt R\$ 9472,12						
225	25.001	Fornecimento de terra, incluindo escavação, carga, transporte e descarga m	6.673,86						
226	25.002	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95 % PN sem fornecimento	2.798,26						
227	26	RECOMPOSIÇÃO CILIAR	Subtt R\$ 11613,41						
228	26.001	Árvore AROEIRA-MANSA (Schinus terebinthifolius), altura >= 2,00 m, forne	328,09						
229	26.002	Árvore CEREJA-DO-RIO-GRANDE (Eugenia involucrata), altura >= 2,00 m, fo	638,44						
230	26.003	Árvore CÁSSIA-GRANDE (Cassia grandis), altura >= 2,00 m, fornecimento, a	351,84						
231	26.004	Árvore JABUTICABEIRA (Plinia cauliflora), altura >= 2,00 m, fornecimento, f	669,19						
232	26.005	Árvore CHUVA-DE-OURO / CANAFÍSTULA (Peltophorun dubium), altura >=	349,22						
233	26.006	Árvore UVAIA (Eugenia pyriformis), altura >= 2,00 m, fornecimento, aduba	519,08						
234	26.007	Árvore UNHA-DE-VACA (Bauhinia foricata), altura >= 2,00 m, fornecimento	327,47						
235	26.008	Árvore SAPUCAIA (Lecythis pisonis), altura >= 2,00 m, fornecimento, aduba	111,99						
236	26.009	Árvore CHAL-CHAL / FRUTA-DA-POMBA (Allophylus edulis), altura >= 2,00	75,74						

Linha	Item	Descriativo	Valores Finais	MÊS (Subtotal / Executado)		02 - 60 dias	(%)	03 - 90 dias	(%)
				01 - 30 dias	(%)				
237	26.010	Árvore IPÊ-ROXO-DE-7-FOLHAS (Handroanthus impetiginosus), altura >= 2,00 m, fornecimento e aplicação.	349,22						
238	26.011	Árvore PAU-VIOLA (Cyntharexylum myrianthum), altura >= 2,00 m, fornecimento e aplicação.	251,72						
239	26.012	Árvore CEDRO-ROSA (Cedrela fissilis), altura >= 2,00 m, fornecimento, adubação e aplicação.	343,97						
240	26.013	Árvore QUARESMEIRA (Tibouchina granulosa), altura >= 2,00 m, fornecimento e aplicação.	310,10						
241	26.014	Árvore MANACÁ-DA-SERRA (Tibouchina mutabilis), altura >= 2,00 m, fornecimento e aplicação.	319,47						
242	26.015	Árvore ARAÇÁ (Psidium cattleianum), altura >= 2,00 m, fornecimento, adubação e aplicação.	326,34						
243	26.016	Terra vegetal orgânica comum paisagismo - fornecimento e aplicação.	1.484,86						
244	26.017	Colchão de areia grossa - para mistura 50/50 com terra vegetal para plantio.	1.394,45						
245	26.018	Gramma SÃO CARLOS PLUS (Axonopus fissifolius) em placas para jardins e calçadas.	3.462,22						
246	27	CALÇADA REBAIXADA ACESSIVEL	Subtt R\$ 962,93						
247	27.001	Demolição manual de concreto simples.	165,75						
248	27.002	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m - execução.	18,11						
249	27.003	Lastro de pedra britada - fornecimento e execução.	66,37						
250	27.004	Armadura em tela soldada de aço ca-60 (10 x 10) 5,0 mm.	287,20						
251	27.005	Concreto usinado, fck >= 25 MPa - fornecimento.	285,22						
252	27.006	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.	70,74						
253	27.007	Piso em ladrilho hidráulico podotátil cor amarela (25 x 25 x 2,5cm), assentado em concreto.	69,54						
254	28	BOCAS DE LOBO	Subtt R\$ 1938,28						
255	28.001	Substituição de tampa de concreto para boca de lobo - fornecimento execução.	1.521,84						
256	28.002	Substituição de guia chapéu para boca de lobo - fornecimento execução.	416,44						
257	29	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Subtt R\$ 11992,95						
258	29.001	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria e concreto.	11.786,00						
259	29.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão.	8,26						
260	29.003	Pintura de símbolos com tinta acrílica, demarcação com gabarito e aplicação.	198,69						
TOTAIS			R\$ 856.501,68	84.985,91	9,9%	43.248,89	5,0%	74.988,84	8,8%
ACUMULADOS			-	84.985,91	9,9%	128.234,80	15,0%	203.223,64	23,7%

Linha	Item	MÊS (Subtotal / Executado)		05 - 150 dias	(%)	06 - 180 dias	(%)	07 - 210 dias	(%)	08 - 240 dias	(%)	09 - 270 dias	(%)
		04 - 120 dias	(%)										
01	1												
02	1.001												
03	1.002												
04	1.003												
05	1.004												
06	1.005												
07	1.006												
08	2												
09	2.001												
10	2.002												
11	2.003												
12	2.004												
13	2.005												
14	2.006												
15	2.007												
16	2.008												
17	2.009												
18	2.010												
19	3												
20	3.001												
21	3.002												
22	3.003												
23	3.004												
24	3.005												
25	3.006												
26	3.007												

Linha	Item	MÊS (Subtotal / Executado)		05 - 150 dias	(%)	06 - 180 dias	(%)	07 - 210 dias	(%)	08 - 240 dias	(%)	09 - 270 dias	(%)
		04 - 120 dias	(%)										
27	3.008												
28	3.009												
29	4												
30	4.001	663,28	30,0%	884,37	40,0%								
31	4.002	34,77	30,0%	46,36	40,0%								
32	4.003	7,45	30,0%	9,94	40,0%								
33	4.004	44,49	30,0%	59,33	40,0%								
34	4.005	11,03	30,0%	14,72	40,0%								
35	4.006	40,19	30,0%	53,59	40,0%								
36	4.007	130,14	30,0%	173,51	40,0%								
37	4.008	75,13	30,0%	100,16	40,0%								
38	4.009	81,61	30,0%	108,82	40,0%								
39	4.010	24,24	30,0%	32,31	40,0%								
40	4.011	184,58	30,0%	246,10	40,0%								
41	4.012	267,83	30,0%	357,11	40,0%								
42	4.013	24,04	30,0%	32,06	40,0%								
43	5												
44	5.001	82,85	30,0%	110,47	40,0%								
45	5.002	582,91	30,0%	777,20	40,0%								
46	5.003	151,5	30,0%	202,00	40,0%								
47	5.004	146,27	30,0%	195,04	40,0%								
48	5.005	1283	30,0%	1.710,68	40,0%								
49	5.006	136,06	30,0%	181,42	40,0%								
50	6												
51	6.001	294,64	30,0%	392,84	40,0%								
52	6.002	327,55	30,0%	436,73	40,0%								
53	6.003	30,19	30,0%	40,24	40,0%								
54	6.004	139,25	30,0%	185,66	40,0%								
55	6.005	30,21	30,0%	40,29	40,0%								
56	6.006	430,96	30,0%	574,60	40,0%								
57	6.007	124,93	30,0%	166,56	40,0%								
58	6.008	44,89	30,0%	59,85	40,0%								
59	6.009	220,71	30,0%	294,28	40,0%								
60	6.010	538,86	30,0%	718,49	40,0%								
61	6.011	8,53	30,0%	11,38	40,0%								
62	6.012	27,63	30,0%	36,83	40,0%								
63	6.013	15,95	30,0%	21,26	40,0%								
64	6.014	17,33	30,0%	23,09	40,0%								
65	6.015	5,15	30,0%	6,85	39,9%								
66	6.016	39,18	30,0%	52,25	40,0%								
67	6.017	5941,12	30,0%	7.921,50	40,0%								
68	6.018	79,15	30,0%	105,54	40,0%								

Linha	Item	MÊS (Subtotal / Executado)		05 - 150 dias		06 - 180 dias		07 - 210 dias		08 - 240 dias		09 - 270 dias	
		04 - 120 dias	(%)		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)
69	6.019	335,53	30,0%	447,38	40,0%								
70	6.020	59,37	30,0%	79,16	40,0%								
71	6.021	44,33	30,0%	59,09	40,0%								
72	6.022	534,46	30,0%	712,60	40,0%								
73	6.023	21,31	30,0%	28,41	40,0%								
74	7												
75	7.001	471,1	30,0%	628,14	40,0%								
76	7.002	54,59	30,0%	72,80	40,0%								
77	7.003	354,01	30,0%	472,01	40,0%								
78	7.004	76,76	30,0%	102,33	40,0%								
79	7.005	242,18	30,0%	322,90	40,0%								
80	7.006	91,01	30,0%	121,35	40,0%								
81	7.007	1248,38	30,0%	1.664,50	40,0%								
82	7.008	561,19	30,0%	748,24	40,0%								
83	7.009	151,29	30,0%	201,72	40,0%								
84	7.010	489,87	30,0%	653,16	40,0%								
85	7.011	282,8	30,0%	377,07	40,0%								
86	7.012	307,22	30,0%	409,61	40,0%								
87	7.013	61,13	30,0%	81,51	40,0%								
88	7.014	465,54	30,0%	620,72	40,0%								
89	7.015	756,15	30,0%	1.008,19	40,0%								
90	8												
91	8.001	2494,01	20,0%	2.494,01	20,0%	4.988,01	40,0%						
92	8.002	3087,25	20,0%	3.087,25	20,0%	6.174,52	40,0%						
93	8.003	330,71	20,0%	330,71	20,0%	661,40	40,0%						
94	8.004	994,54	20,0%	994,54	20,0%	1.989,09	40,0%						
95	8.005	9251	20,0%	9.251,00	20,0%	18.502,00	40,0%						
96	8.006	1094,6	20,0%	1.094,60	20,0%	2.189,20	40,0%						
97	8.007	866,93	20,0%	866,93	20,0%	1.733,84	40,0%						
98	9												
99	9.001			112,87	50,0%	112,86	50,0%						
100	9.002			135,30	50,0%	135,30	50,0%						
101	9.003			27,75	50,0%	27,74	50,0%						
102	9.004			30,12	50,0%	30,12	50,0%						
103	10												
104	10.001	365,63	30,0%	365,63	30,0%	487,51	40,0%						
105	10.002	77,73	30,0%	77,73	30,0%	103,64	40,0%						
106	10.003	602,03	30,0%	602,03	30,0%	802,70	40,0%						
107	10.004	16,2	30,0%	16,20	30,0%	21,59	40,0%						
108	10.005	1380,18	30,0%	1.380,18	30,0%	1.840,24	40,0%						
109	10.006	161,39	30,0%	161,39	30,0%	215,17	40,0%						
110	10.007	326,51	30,0%	326,51	30,0%	435,34	40,0%						

Linha	Item	MÊS (Subtotal / Executado)		05 - 150 dias		06 - 180 dias		07 - 210 dias		08 - 240 dias		09 - 270 dias	
		04 - 120 dias	(%)		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)
111	10.008	2977,55	30,0%	2977,55	30,0%	3.970,06	40,0%						
112	10.009	1265,04	30,0%	1265,04	30,0%	1.686,72	40,0%						
113	10.010	2208,95	30,0%	2208,95	30,0%	2.945,26	40,0%						
114	10.011	539,9	30,0%	539,9	30,0%	719,85	40,0%						
115	10.012	255,85	30,0%	255,85	30,0%	341,14	40,0%						
116	10.013	706,32	30,0%	706,32	30,0%	941,77	40,0%						
117	10.014	169,4	30,0%	169,4	30,0%	225,86	40,0%						
118	10.015	425,33	30,0%	425,33	30,0%	567,10	40,0%						
119	11												
120	11.001					444,15	50,0%	444,15	50,0%				
121	11.002					832,20	50,0%	832,20	50,0%				
122	11.003					2.181,60	50,0%	2.181,60	50,0%				
123	11.004					1.928,21	50,0%	1.928,20	50,0%				
124	11.005					3.849,50	50,0%	3.849,50	50,0%				
125	11.006					3.093,50	50,0%	3.093,50	50,0%				
126	11.007					396,75	50,0%	396,75	50,0%				
127	11.008					927,30	50,0%	927,30	50,0%				
128	11.009					1.727,72	50,0%	1.727,71	50,0%				
129	11.010					597,27	50,0%	597,27	50,0%				
130	12												
131	12.001					1.124,88	50,0%	1.124,88	50,0%				
132	12.002					37.142,28	50,0%	37.142,28	50,0%				
133	12.003					19.999,14	50,0%	19.999,14	50,0%				
134	12.004					268,92	50,0%	268,91	50,0%				
135	12.005					1.610,80	50,0%	1.610,80	50,0%				
136	13												
137	13.001							2.857,02	100,0%				
138	13.002							262,97	100,0%				
139	13.003							38,87	100,0%				
140	13.004							354,47	100,0%				
141	13.005							150,60	100,0%				
142	13.006							31,37	100,0%				
143	13.007							1.273,50	100,0%				
144	13.008							79,86	100,0%				
145	13.009							24,34	100,0%				
146	13.010							11,53	100,0%				
147	13.011							31,84	100,0%				
148	13.012							64,63	100,0%				
149	14												
150	14.001			1898,84	30,0%	1.898,84	30,0%	1.898,84	30,0%	632,94	10,0%		
151	14.002			356,92	30,0%	356,92	30,0%	356,92	30,0%	118,96	10,0%		
152	14.003			46,8	30,0%	46,80	30,0%	46,80	30,0%	15,60	10,0%		

Linha	Item	MÊS (Subtotal / Executado)		05 - 150 dias		06 - 180 dias		07 - 210 dias		08 - 240 dias		09 - 270 dias	
		04 - 120 dias	(%)		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)
153	14.004			617,25	30,0%	617,25	30,0%	617,25	30,0%	205,75	10,0%		
154	14.005			886,68	30,0%	886,68	30,0%	886,68	30,0%	295,55	10,0%		
155	14.006			164,47	30,0%	164,47	30,0%	164,47	30,0%	54,83	10,0%		
156	14.007			174,54	30,0%	174,54	30,0%	174,54	30,0%	58,17	10,0%		
157	14.008			764,51	30,0%	764,51	30,0%	764,51	30,0%	254,84	10,0%		
158	14.009			766,18	30,0%	766,18	30,0%	766,18	30,0%	255,39	10,0%		
159	14.010			329,94	30,0%	329,94	30,0%	329,94	30,0%	109,99	10,0%		
160	14.011			471,28	30,0%	471,28	30,0%	471,28	30,0%	157,09	10,0%		
161	14.012			434,88	30,0%	434,88	30,0%	434,88	30,0%	144,95	10,0%		
162	14.013			1204,24	30,0%	1.204,24	30,0%	1.204,24	30,0%	401,42	10,0%		
163	14.014			689,52	30,0%	689,52	30,0%	689,52	30,0%	229,85	10,0%		
164	14.015			718,85	30,0%	718,85	30,0%	718,85	30,0%	239,60	10,0%		
165	14.016			743,82	30,0%	743,82	30,0%	743,82	30,0%	247,95	10,0%		
166	14.017			957,77	30,0%	957,77	30,0%	957,77	30,0%	319,24	10,0%		
167	14.018			1283,52	30,0%	1.283,52	30,0%	1.283,52	30,0%	427,84	10,0%		
168	14.019			1338,38	30,0%	1.338,38	30,0%	1.338,38	30,0%	446,14	10,0%		
169	14.020			363,2	30,0%	363,20	30,0%	363,20	30,0%	121,07	10,0%		
170	14.021			96,25	30,0%	96,25	30,0%	96,25	30,0%	32,09	10,0%		
171	14.022			104,2	30,0%	104,20	30,0%	104,20	30,0%	34,74	10,0%		
172	15												
173	15.001	303,46	50,0%	303,46	50,0%								
174	15.002	9005,09	50,0%	9.005,08	50,0%								
175	15.003	1140,19	50,0%	1.140,18	50,0%								
176	16												
177	16.001			3.877,50	100,0%								
178	16.002			337,76	100,0%								
179	16.003			249,32	100,0%								
180	17												
181	17.001			259,96	100,0%								
182	17.002			245,98	100,0%								
183	17.003			806,63	100,0%								
184	17.004			963,81	100,0%								
185	17.005			707,35	100,0%								
186	17.006			175,43	100,0%								
187	17.007			257,93	100,0%								
188	17.008			190,39	100,0%								
189	18												
190	18.001									2.328,18	100,0%		
191	18.002									10.882,34	100,0%		
192	18.003									6.124,48	100,0%		
193	19												
194	19.001	306,03	30,0%	306,03	30,0%	408,03	40,0%						

Linha	Item	MÊS (Subtotal / Executado)		05 - 150 dias		06 - 180 dias		07 - 210 dias		08 - 240 dias		09 - 270 dias	
		04 - 120 dias	(%)		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)
195	19.002	288,11	30,0%	288,11	30,0%	384,14	40,0%						
196	19.003	199,76	30,0%	199,76	30,0%	266,36	40,0%						
197	19.004	230,36	30,0%	230,36	30,0%	307,14	40,0%						
198	19.005	69,84	30,0%	69,84	30,0%	93,12	40,0%						
199	19.006	69,53	30,0%	69,53	30,0%	92,70	40,0%						
200	19.007	911,53	30,0%	911,53	30,0%	1.215,37	40,0%						
201	19.008	411,12	30,0%	411,12	30,0%	548,16	40,0%						
202	19.009	506,58	30,0%	506,58	30,0%	675,45	40,0%						
203	19.010	205,94	30,0%	205,94	30,0%	274,58	40,0%						
204	19.011	1218,15	30,0%	1218,15	30,0%	1.624,21	40,0%						
205	20												
206	20.001									749,65	100,0%		
207	20.002									3.544,19	100,0%		
208	21												
209	21.001									5.190,43	100,0%		
210	22												
211	22.001	8.034,60	40,0%										
212	22.002	465,27	40,0%										
213	22.003	1.061,51	40,0%										
214	22.004	5.099,52	40,0%										
215	22.005	16.896,40	40,0%										
216	23												
217	23.001	10.568,34	50,0%										
218	23.002	3.737,63	50,0%										
219	24												
220	24.001	38.143,27	30,0%	38143,27	30,0%	50.857,69	40,0%						
221	24.002	1.643,88	30,0%	1643,88	30,0%	2.191,85	40,0%						
222	24.003	234,12	30,0%	234,12	30,0%	312,17	40,0%						
223	24.004	1.383,31	30,0%	1383,31	30,0%	1.844,42	40,0%						
224	25												
225	25.001			2002,16	30,0%	2.002,16	30,0%	2.669,54	40,0%				
226	25.002			839,48	30,0%	839,48	30,0%	1.119,30	40,0%				
227	26												
228	26.001			98,43	30,0%	98,43	30,0%	98,43	30,0%	32,80	10,0%		
229	26.002			191,53	30,0%	191,53	30,0%	191,53	30,0%	63,85	10,0%		
230	26.003			105,55	30,0%	105,55	30,0%	105,55	30,0%	35,19	10,0%		
231	26.004			200,76	30,0%	200,76	30,0%	200,76	30,0%	66,91	10,0%		
232	26.005			104,77	30,0%	104,77	30,0%	104,77	30,0%	34,91	10,0%		
233	26.006			155,72	30,0%	155,72	30,0%	155,72	30,0%	51,92	10,0%		
234	26.007			98,24	30,0%	98,24	30,0%	98,24	30,0%	32,75	10,0%		
235	26.008			33,6	30,0%	33,60	30,0%	33,60	30,0%	11,19	10,0%		
236	26.009			22,72	30,0%	22,72	30,0%	22,72	30,0%	7,58	10,0%		

Linha	Item	MÊS (Subtotal / Executado)		05 - 150 dias		06 - 180 dias		07 - 210 dias		08 - 240 dias		09 - 270 dias	
		04 - 120 dias	(%)		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)
237	26.010			104,77	30,0%	104,77	30,0%	104,77	30,0%	34,91	10,0%		
238	26.011			75,52	30,0%	75,52	30,0%	75,52	30,0%	25,16	10,0%		
239	26.012			103,19	30,0%	103,19	30,0%	103,19	30,0%	34,40	10,0%		
240	26.013			93,03	30,0%	93,03	30,0%	93,03	30,0%	31,01	10,0%		
241	26.014			95,84	30,0%	95,84	30,0%	95,84	30,0%	31,95	10,0%		
242	26.015			97,9	30,0%	97,9	30,0%	97,9	30,0%	32,64	10,0%		
243	26.016			445,46	30,0%	445,46	30,0%	445,46	30,0%	148,48	10,0%		
244	26.017			418,34	30,0%	418,34	30,0%	418,34	30,0%	139,43	10,0%		
245	26.018			1038,67	30,0%	1.038,67	30,0%	1.038,67	30,0%	346,21	10,0%		
246	27												
247	27.001									165,75	100,0%		
248	27.002									18,11	100,0%		
249	27.003									66,37	100,0%		
250	27.004									287,20	100,0%		
251	27.005									285,22	100,0%		
252	27.006									70,74	100,0%		
253	27.007									69,54	100,0%		
254	28												
255	28.001									1.521,84	100,0%		
256	28.002									416,44	100,0%		
257	29												
258	29.001											11.786,00	100,0%
259	29.002											8,26	100,0%
260	29.003											198,69	100,0%
TOTAIS		150626,41	17,6%	140177,44	16,4%	209.805,36	24,5%	102.990,11	12,0%	37.685,77	4,4%	11.992,95	1,4%
ACUMULADOS		353.850,05	41,3%	494.027,49	57,7%	703.832,85	82,2%	806.822,96	94,2%	844.508,73	98,6%	856.501,68	100,0%

Observações

CABREÚVA, 07 de fevereiro de 2023

Responsável Técnico

Nome : Gustavo A Zaninetti
Cargo : Matrícula 4168 - Engenheiro civil
ART Fiscalização : 2802 7230 2214 04973

Responsável Social

Nome : THALITA FREESZ MARCHIORI
Cargo : Gestora do Contrato
CPF/MF : 385.243.168 / 96

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome : ANTONIO CARLOS MANGINI
Cargo : Prefeito Municipal de Cabreúva
CPF/MF : 086.257.178 / 29

Responsável Financeiro

Nome : MARCO RAFAEL LEITE RIBEIRO
Cargo : Secretário Municipal Cultura Turismo
CPF/MF : 413.871.688 / 27