

Prefeitura Municipal de Cabreuva-SP							
OBRA: Obra: REFORMA PAM "MILENA CIOLA" - CABREÚVA-SP							
LOCAL: Avenida Paschoal Santi, Eq. Público 3, Novo Bonfim, Cabreúva/SP							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR
01	PROJETO AS BUILT	4.884,97	-	-	-	4.884,97	4.884,97
		4,00%				100,00%	100,00%
		100%					
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.502,68	5.502,68	-	-	-	5.502,68
		5,00%	100,00%				100,00%
		100%					
03	INFRAESTRUTURA	863,15	863,15	-	-	-	863,15
		1,00%	100,00%				100,00%
		100%					
04	SUPERESTRUTURA	28.241,70	8.472,51	8.472,51	11.296,68	-	28.241,70
		25,00%	30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
		100%					
05	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS	1.182,82	-	1.182,82	-	-	1.182,82
		1,00%		100,00%			100,00%
		100%					
06	REVESTIMENTO DE PAREDES	6.024,61	-	3.012,31	3.012,31	-	6.024,61
		5,00%		50,00%	50,00%		100,00%
		100%					
07	ELEMENTOS DE MADEIRA E METÁLICOS	3.995,58	-	-	3.995,58	-	3.995,58
		3,00%			100,00%		100,00%
		100%					
08	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	890,46	-	-	890,46	-	890,46
		1,00%			100,00%		100,00%
		100%					
09	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	3.326,32	3.326,32	-	-	-	3.326,32
		3,00%	100,00%				100,00%
		100%					
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.201,39	5.100,70	5.100,70	-	-	10.201,39
		9,00%	50,00%	50,00%			100,00%
		100%					
11	PINTURA	43.761,67	-	8.752,33	8.752,33	26.257,00	43.761,67
		38,00%		20,00%	20,00%	60,00%	100,00%
		100%					
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.212,97	-	-	2.212,97	-	2.212,97
		56,00%			100,00%		100,00%
		100%					
13	SERVIÇOS FINAIS - CONSERVAÇÃO	3.983,38	-	-	398,34	3.585,04	3.983,38
		3,00%			10,00%	90,00%	100,00%
		100%					
	TOTAL	115.071,70	23.265,36	26.520,66	30.558,67	34.727,01	115.071,70
			20,2%	23,0%	26,6%	30,2%	100%
	TOTAL ACUMULADO	115.071,70	23.265,36	49.786,02	80.344,69	115.071,70	
			20,2%	43,3%	69,8%	100,0%	