

Prefeitura Municipal de Cabreuva-SP

OBRA: REFORMA - POLICLÍNICA WILSON FEDERZONI
LOCAL: RUA ANDRELINO SPINA, Nº 100, BAIRRO JACARÉ, CABREÚVA, SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR
01	PROJETOS	4.884,97	-	-	-	-	-	4.884,97	4.884,97
		3,00%						100,00%	100,00%
		100%							
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.566,91	2.566,91	-	-	-	-	-	2.566,91
		1,00%	100,00%						100,00%
		100%							
03	SUPERESTRUTURA	2.172,01	2.172,01	-	-	-	-	-	2.172,01
		1,00%	100,00%						100,00%
		100%							
04	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS	6.535,61	6.535,61	-	-	-	-	-	6.535,61
		4,00%	100,00%						100,00%
		100%							
05	REVESTIMENTO DE PAREDES	11.012,97	5.506,49	2.753,24	2.753,24	-	-	-	11.012,97
		6,00%	50,00%	25,00%	25,00%				100,00%
		100%							
06	ELEMENTOS DE MADEIRA E METÁLICOS	7.364,96	1.472,99	-	2.945,98	2.945,98	-	-	7.364,96
		4,00%	20,00%		40,00%	40,00%			100,00%
		100%							
07	PISOS INTERNOS	57.147,12	11.429,42	11.429,42	11.429,42	22.858,85	-	-	57.147,12
		31,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%			100,00%
		100%							
08	RODAPÉS, PEITORIS E SOLEIRAS	17.891,27	3.578,25	14.313,02	-	-	-	-	17.891,27
		10,00%	20,00%	80,00%					100,00%
		100%							
09	PINTURA	57.747,13	-	-	5.774,71	5.774,71	28.873,57	17.324,14	57.747,13
		31,00%			10,00%	10,00%	50,00%	30,00%	100,00%
		100%							
10	OUTROS COMPONENTES	5.467,26	-	5.467,26	-	-	-	-	5.467,26
		3,00%		100,00%					100,00%
		100%							
11	SERVIÇOS FINAIS	12.018,27	-	-	-	-	4.807,31	7.210,96	12.018,27
		7,00%					40,00%	60,00%	100,00%
		100%							
	TOTAL	184.808,48	33.261,69	33.962,94	22.903,36	31.579,55	33.680,87	29.420,07	184.808,48
			18,0%	18,4%	12,4%	17,1%	18,2%	15,9%	100%
	TOTAL ACUMULADO	184.808,48	33.261,69	67.224,63	90.127,99	121.707,54	155.388,41	119.548,06	
			18,0%	36,4%	48,8%	65,9%	84,1%	64,7%	