



**Prefeitura de Cabreúva**  
**Secretaria de Obras**

Av. Marciano X. de Oliveira, nº 21, Centro  
Cabreúva/SP - CEP: 13315-000  
Tel.: 11-4528 1080  
sec.obras@cabreuva.sp.gov.br  
www.cabreuva.sp.gov.br

**CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO**  
**EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE POLICLÍNICA**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.005,96 7,28%	R\$ 14.005,96 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.005,96 100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 832,15 0,43%	R\$ 832,15 100,00%						R\$ 832,15 100,00%
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 26.485,69 13,76%	R\$ 5.297,14 20,00%	R\$ 21.188,55 80%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.485,69 100,00%
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 3.692,45 1,92%	R\$ -	R\$ 1.846,22 50%	R\$ -	R\$ 1.846,22 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.692,45 100,00%
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 19.062,21 9,90%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.906,22 10%	R\$ 17.155,99 90%	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.062,21 100,00%
6	COBERTURA	R\$ 12.955,83 6,73%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.591,17 20%	R\$ 10.364,67 80%	R\$ -	R\$ 12.955,83 100,00%
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	R\$ 49.015,76 25,46%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.901,58 10%	R\$ 44.114,19 90%	R\$ -	R\$ 49.015,76 100,00%
8	ESQUADRIAS	R\$ 23.476,28 12,19%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.738,14 50%	R\$ 11.738,14 50%	R\$ -	R\$ 23.476,28 100,00%

9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 5.031,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.006,30	R\$ 3.018,91	R\$ 1.006,30	R\$ -	R\$ 5.031,51
		2,61%			20%	60%	20%		100,00%
10	INSTALAÇÕES HIDAULICAS	R\$ 14.652,57		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.326,29	R\$ 7.326,29	R\$ -	R\$ 14.652,57
		7,61%				50%	50%		100,00%
11	PINTURA	R\$ 16.604,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.604,41	R\$ 16.604,41
		8,62%						100%	100,00%
12	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 1.259,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.259,80	R\$ 1.259,80
		0,65%						100,00%	100,00%
13	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	R\$ 5.442,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.442,91	R\$ 5.442,91
		2,83%						100,00%	100,00%
	TOTAL	R\$ 192.517,55	R\$ 20.135,25	R\$ 23.034,78	R\$ 2.912,52	R\$ 48.578,29	R\$ 74.549,58	R\$ 23.307,12	R\$ 192.517,55
		97,17%	10,46%	11,97%	1,51%	25,23%	38,72%	12,11%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 192.517,55	R\$ 20.135,25	R\$ 43.170,03	R\$ 46.082,55	R\$ 94.660,85	R\$ 169.210,43	R\$ 192.517,55	
			10,46%	22,42%	23,94%	49,17%	87,89%	100,00%	

**Danilo Guidini**  
**Engenheiro Civil**  
 CREA-SP nº 5062232671

**Paulo Sérgio Storani Segre**  
**Eng. Civil – Secretário de Obras**  
 CREA-SP nº 060.159.190-8