

Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

Cronograma	Convenio	Modalidade	Empreendimentos
<input checked="" type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/> Individual	824.644/2015		

Obra	Empresa	Valor do repasse - R\$	Início da obra
Pavimentação Asfáltica e Galerias de Águas Pluviais	PREFEITURA DE CABREÚVA	1.000.000,00	27/07/2017

Localização
Estrada do Bonfim e Quito Gordo - Cabreúva - SP

Tipo de serviço
Infraestrutura Urbana

Item	Discriminação dos serviços	Peso %	VI. Obras/Serviços R\$			Mês 01			Mês 02			Mês 03		
			Total	Concedente	Proponente	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%
1	Serviços Preliminares	0,11%	988,91	988,91	0,00	988,91	0,00	0,11%						
2	Guias e Sarjetas	10,49%	94.165,43	94.165,43	0,00									
3	Pav. - Estrada Bonfim	47,29%	424.286,34	424.286,34	0,00									
4	Pav. - Estrada Quito Gordo	15,77%	141.546,40	141.546,40	0,00									
5	Drenagem	26,34%	236.301,41	236.301,41	0,00	70.890,42	0,00	8,78%	70.890,42	0,00	8,78%	94.520,57	0,00	8,78%
Total	Simplex	100,00%	897.288,49	897.288,49	0,00	71.879,33	0,00	8,89%	70.890,42	0,00	8,78%	94.520,57	0,00	8,78%
	Acumulado	100,00%	897.288,49	897.288,49	0,00	71.879,33	0,00	8,89%	142.769,75	0,00	17,67%	237.290,32	0,00	26,45%

16 / 05 / 2017

Data

Empresa Contratada

ROSIMEIRE RABELO SANTOS TIMPORIM
Secretária de Obras

HENRIQUE MARTIN
Prefeito Municipal

Agente Promotor

vi	R\$	897.288,49	100%
vr	R\$	1.000.000,00	1,11446877
v cp	R\$	(102.711,51)	-0,1144688

Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

Cronograma

x

Global

Individual

Convenio

824.644/2015

Modalidade

Empreendimentos

Agente financeiro

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Empresa

PREFEITURA DE CABREÚVA

Valor do repasse - R\$

1.000.000,00

Início da obra

01/02/2015

Localização

Estrada do Bonfim e Quito Gordo - Cabreúva - SP

Tipo de serviço

Infraestrutura Urbana

Mês 04			Mês 05			Mês 06			Mês 07			Mês 08			Mês 09		
Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%
94.165,43	0,00	10,49%															
						106.071,59	0,00	11,82%	106.071,59	0,00	11,82%	106.071,59	0,00	11,82%	106.071,57	0,00	11,83%
			141.546,40	0,00	15,77%												
94.165,43	0,00	10,49%	141.546,40	0,00	15,77%	106.071,59	0,00	11,82%	106.071,59	0,00	11,82%	106.071,59	0,00	11,82%	106.071,57	0,00	11,83%
331.455,75	0,00	36,94%	473.002,15	0,00	52,71%	579.073,74	0,00	64,53%	685.145,33	0,00	76,35%	791.216,92	0,00	88,17%	897.288,49	0,00	100%

16 / 05 / 2017
Data

Empresa Contratada

ROSIMEIRE RABELO SANTOS TIMPORIM
Secretária de Obras

HENRIQUE MARTIN
Prefeito Municipal

Agente Promotor

[illegible]