

Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

Cronograma	Programa	Modalidade	Empreendimentos
<input checked="" type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/> Individual	Planejamento Urbano	Pavimentação e Recape de Vias Urbanas em Cabreúva - SP	

Agente financeiro	Empresa	Valor do repasse - R\$	Início da obra
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA DE CABREÚVA	1.481.327,59	01 / 12 / 2017

Localização
Ruas Argentina, Chile, Venezuela, Bolívia, Colômbia e Domingos Archija

Tipo de serviço
Infraestrutura Urbana

Item	Discriminação dos serviços	Peso %	VI. Obras/Serviços R\$			Mês 01			Mês 02			Mês 03		
			Total	Concedente	Proponente	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%
Fazendinha Real														
1	Serviços Preliminares	0,07%	1.071,50	999,39	72,11	999,39	72,11	0,07%						
2	Guias e Sarjetas	9,34%	153.880,21	143.524,61	10.355,60									
3	Drenagem	26,79%	441.171,33	411.482,03	29.689,30	102.870,51	7.422,33	6,70%	102.870,51	7.422,33	6,70%	102.870,51	7.422,33	6,70%
4	Pavimentação	46,01%	757.815,05	706.816,72	50.998,33									
5	Seviços Complementares	10,77%	177.319,00	165.386,05	11.932,95									
Rua Domingos Archija														
6	Serviços Preliminares	0,07%	1.071,50	999,39	72,11									
7	Guias e Sarjetas	0,07%	1.167,55	1.088,98	78,57									
8	Recapeamento	3,32%	54.712,38	51.030,42	3.681,96									
Serviços sob responsabilidade Prefeitura														
9	Serviços Complementares (FAZENDINHA)	0,03%	464,84		464,84		464,84	0,03%						
10	Recomposição de Base (Domingos Archija)	0,48%	7.842,32		7.842,32									
11	Serviços Complementares (Domingos Archija)	0,02%	348,63		348,63									
12	Execução PV's - Rede Esgoto	3,04%	50.039,92		50.039,92		3574,28	0,22%		3.574,28	0,22%		3.574,28	0,22%
Total	Simple	100,0%	1.646.904,23	1.481.327,59	165.576,64	103.869,90	11.533,56	7,02%	102.870,51	10.996,61	6,92%	102.870,51	10.996,61	6,92%
	Acumulado	100,00%	1.646.904,23	1.481.327,59	165.576,64	103.869,90	11.533,56	7,02%	206.740,41	22.530,17	13,94%	309.610,92	33.526,78	20,86%

07/11/2017

Data

Engº Rodrigo da Costa	Henrique Martin
Responsável pela Fiscalização	Prefeito Municipal
Empresa Contratada	Agente Promotor

Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

Cronograma

x

Global

Individual

Programa

Planejamento Urbano

Modalidade

Pavimentação e Recape de Vias Urbanas em Cabreúva - SP

Empreendimentos

Agente financeiro

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Empresa

PREFEITURA DE CABREÚVA

Valor do repasse - R\$

1.481.327,59

Início da obra

01 / 12 / 2017

Localização

Ruas Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia, Colômbia e Domingos Archija

Tipo de serviço

Infraestrutura Urbana

Mês 04			Mês 05			Mês 06			Mês 07			Mês 08			Mês 09		
Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%
			143.524,61	10.355,60	9,34%												
102.870,50	7.422,31	6,69%															
						100.973,82	7.285,48	6,57%	100.973,82	7.285,48	6,57%	100.973,82	7.285,48	6,57%	100.973,82	7.285,48	6,57%
	3.574,28	0,22%		3.574,28	0,22%		3.574,28	0,22%		3.574,28	0,22%		3.574,28	0,22%		3.574,28	0,22%
102.870,50	10.996,59	6,91%	143.524,61	13.929,88	9,56%	100.973,82	10.859,76	6,79%	100.973,82	10.859,76	6,79%	100.973,82	10.859,76	6,79%	100.973,82	10.859,76	6,79%
412.481,42	44.523,37	27,77%	556.006,03	58.453,25	37,33%	656.979,85	69.313,01	44,12%	757.953,67	80.172,77	50,91%	858.927,49	91.032,53	57,70%	959.901,31	101.892,29	64,49%

11/011/2017

Data

201947,6

Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

Cronograma

x

Global

Individual

Programa

Planejamento Urbano

Modalidade

Pavimentação e Recape de Vias Urbanas em Cabreúva - SP

Empreendimentos

Agente financeiro

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Empresa

PREFEITURA DE CABREÚVA

Valor do repasse - R\$

1.481.327,59

Início da obra

01/12/2017

Localização

Ruas Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia, Colômbia e Domingos Archija

Tipo de serviço

Infraestrutura Urbana

Mês 10			Mês 11			Mês 12			Mês 13			Mês 14			Mês 15		
Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%
100.973,82	7.285,48	6,57%	100.973,82	7.285,48	6,57%	100.973,80	7.285,45	6,59%									
									49.615,82	3.579,89	3,23%	49.615,82	3.579,89	3,23%	66.154,41	4.773,17	4,31%
															999,39	72,11	0,07%
															1.088,98	78,57	0,07%
															51.030,42	3.681,96	3,32%
																7.842,32	0,48%
																348,63	0,02%
	3.574,28	0,22%		3.574,28	0,22%		3.574,28	0,22%		3.574,28	0,22%		3.574,28	0,22%			
100.973,82	10.859,76	6,79%	100.973,82	10.859,76	6,79%	100.973,80	10.859,73	6,81%	49.615,82	7.154,17	3,45%	49.615,82	7.154,17	3,45%	119.273,20	16.796,76	8,27%
1.060.875,13	112.752,05	71,28%	1.161.848,95	123.611,81	78,07%	1.262.822,75	134.471,54	84,88%	1.312.438,57	141.625,71	88,33%	1.362.054,39	148.779,88	91,78%	1.481.327,59	165.576,64	100%

11/011/2017
Data