

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA/SP

OBRA: AMPLIAÇÃO POLICLÍNICA "WILSON FEDERZONI"
LOCAL: RUA ANDRELINO SPINA, Nº 100, BAIRRO JACARÉ, CABREÚVA, SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.389,84	14.389,84	-	-	-	-	-	14.389,84
		5,00%	100,00%						100,00%
		100%							
02	PROJETOS	13.603,17	6.801,59	-	-	-	-	6.801,59	13.603,17
		5,00%	50,00%					50,00%	100,00%
		100%							
03	FUNDAÇÃO	11.235,37	11.235,37	-	-	-	-	-	11.235,37
		4,00%	100,00%						100,00%
		100%							
04	SUPERESTRUTURA	75.229,40	22.568,82	22.568,82	30.091,76	-	-	-	75.229,40
		26,00%	30,00%	30,00%	40,00%				100,00%
		100%							
05	PINTURA	19.848,63	-	3.969,73	3.969,73	5.954,59	5.954,59	-	19.848,63
		7,00%		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		100,00%
		100%							
06	ELEMENTOS DE MADEIRA E METÁLICOS	15.764,54	-	-	7.882,27	7.882,27	-	-	15.764,54
		5,00%			50,00%	50,00%			100,00%
		100%							
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAÚLICAS	12.296,90	-	7.378,14	4.918,76	-	-	-	12.296,90
		4,00%		60,00%	40,00%				100,00%
		100%							
08	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	112.627,27	-	22.525,45	11.262,73	33.788,18	33.788,18	11.262,73	112.627,27
		39,00%		20,00%	10,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
		100%							
09	SERVIÇOS FINAIS	12.188,53	-	-	-	-	-	12.188,53	12.188,53
		4,00%						100,00%	100,00%
		100%							
	TOTAL	287.183,65	54.995,61	56.442,14	58.125,24	47.625,04	39.742,77	30.252,84	287.183,65
			19,1%	19,7%	20,2%	16,6%	13,8%	10,5%	100%
	TOTAL ACUMULADO	287.183,65	54.995,61	111.437,76	169.563,00	217.188,04	256.930,81	287.183,65	
			19,1%	38,8%	59,0%	75,6%	89,5%	100,0%	