

Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

Cronograma	Programa	Modalidade	Empreendimentos
<input checked="" type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/> Individual	Planejamento Urbano	Pavimentação e Recape de Vias Urbanas em Cabreúva - SP	

Agente financeiro	Empresa	Valor do repasse - R\$	Início da obra
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA DE CABREÚVA	295.300,00	01 / 02 / 2018

Localização
Avenida Cabreuva - Bairro Jacaré - Cabreúva - SP

Tipo de serviço
Infraestrutura Urbana

Item	Discriminação dos serviços	Peso %	VI. Obras/Serviços R\$			Mês 01			Mês 02			Mês 03		
			Total	Concedente	Proponente	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%
	<u>Pinhal</u>													
1	Serviços Preliminares	0,27%	1.034,25	785,42	248,83	785,42	248,83	0,27%						
2	Guias e Sarjetas	0,99%	3.831,85	2.909,94	921,91				2.909,94	921,91	0,99%			
3	Drenagem	30,51%	118.641,77	90.097,47	28.544,30	29.732,17	9.419,62	10,17%	29.732,17	9.419,62	10,17%	30.633,14	9.705,06	10,17%
4	Recapeamento	54,84%	213.234,62	161.932,00	51.302,62									
5	Pavimentação	11,73%	45.625,35	34.648,24	10.977,11									
6	Serviços Complementares	1,67%	6.487,88	4.926,93	1.560,95									
Total	Simples	100,0%	388.855,72	295.300,00	93.555,72	30.517,59	9.668,45	10,44%	32.642,11	10.341,53	11,16%	30.633,14	9.705,06	10,17%
	Acumulado	100,0%	388.855,72	295.300,00	93.555,72	30.517,59	9.668,45	10,44%	63.159,69	20.009,98	21,60%	93.792,83	29.715,04	31,77%

11/09/2017

Data

Empresa Contratada

Engº Civil Rodrigo da Costa
Resp. Fiscalização

Henrique Martin
Prefeito Municipal

Agente Promotor

Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

Cronograma

x

Global

Individual

Programa

Planejamento Urbano

Modalidade

Pavimentação e Recape de Vias Urbanas em Cabreúva - SP

Empreendimentos

Agente financeiro

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Empresa

PREFEITURA DE CABREÚVA

Valor do repasse - R\$

295.300,00

Início da obra

01 / 02 / 2018

Localização

Avenida Cabreuva - Bairro Jacaré - Cabreúva - SP

Tipo de serviço

Infraestrutura Urbana

Mês 04			Mês 05			Mês 06			Mês 07			Mês 08			Mês 09		
Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Conced	Proponente	%	Concedent	Proponente	%
40.483,00	12.825,66	13,71%	40.483,00	12.825,66	13,71%	40.483,00	12.825,66	13,71%	40.483,00	12.825,66	13,71%						
												17.324,12	5.488,56	5,87%	17.324,12	5.488,56	5,87%
															4.926,93	1.560,95	1,67%
40.483,00	12.825,66	13,71%	40.483,00	12.825,66	13,71%	40.483,00	12.825,66	13,71%	40.483,00	12.825,66	13,71%	17.324,12	5.488,56	5,87%	22.251,05	7.049,51	7,54%
134.275,83	42.540,70	45,48%	174.758,83	55.366,35	59,19%	215.241,83	68.192,01	72,90%	255.724,83	81.017,66	86,61%	273.048,95	86.506,22	92,48%	295.300,00	93.555,72	100%

11/08/2017
Data

Empresa Contratada

Engº Civil Rodrigo da Costa
Resp. Fiscalização

Henrique Martin
Prefeito Municipal

Agente Promotor