

**Dados da Obra**

**Objeto** DRENAGEM, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

**Local** BAIRRO COLINA - CABREÚVA-SP

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Item	Descrição dos Serviços	TOTAL	(%)	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05				MÊS 06			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.433,28	0,03%	100,00%																							
				R\$ 3.433,28				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -			
02	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.007.703,88	7,78%	10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%			
				R\$ 100.770,39				R\$ 100.770,39				R\$ 100.770,39				R\$ 100.770,39				R\$ 100.770,39				R\$ 100.770,39			
03	GUIAS E SARJETAS	R\$ 24.650,21	0,19%					100,00%																			
				R\$ -				R\$ 24.650,21				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -			
04	DRENAGEM	R\$ 486.438,60	3,75%	25,00%				25,00%				25,00%				25,00%											
				R\$ 121.609,65				R\$ 121.609,65				R\$ 121.609,65				R\$ 121.609,65				R\$ -				R\$ -			
05	RECOMPOSIÇÃO DE BASE	R\$ 2.299.750,58	17,75%					25,00%				25,00%				25,00%				25,00%							
				R\$ -				R\$ 574.937,65				R\$ 574.937,65				R\$ 574.937,65				R\$ 574.937,65				R\$ -			
06	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO	R\$ 7.757.201,32	59,87%									10,00%				10,00%				10,00%				10,00%			
				R\$ -				R\$ -				R\$ 775.720,13				R\$ 775.720,13				R\$ 775.720,13				R\$ 775.720,13			
07	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 561.482,65	4,33%									10,00%				10,00%				10,00%				10,00%			
				R\$ -				R\$ -				R\$ 56.148,27				R\$ 56.148,27				R\$ 56.148,27				R\$ 56.148,27			
08	REPAROS LOCALIZADOS	R\$ 744.422,40	5,75%	100,00%																							
				R\$ 744.422,40				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -			
09	LIMPEZA FINAL	R\$ 42.826,53	0,33%	100,00%																							
				R\$ 42.826,53				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -			
10	LOMBADAS	R\$ 28.717,17	0,22%																								
				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -			
TOTAL MENSAL				R\$ 1.013.062,25				R\$ 821.967,89				R\$ 1.629.186,08				R\$ 1.629.186,08				R\$ 1.507.576,43				R\$ 932.638,79			
% TOTAL MENSAL				7,82%				6,34%				12,57%				12,57%				11,64%				7,20%			
TOTAL ACUMULADO				R\$ 1.013.062,25				R\$ 1.835.030,14				R\$ 3.464.216,22				R\$ 5.093.402,30				R\$ 6.600.978,73				R\$ 7.533.617,52			
% TOTAL ACUMULADO				7,82%				14,16%				26,74%				39,31%				50,95%				58,14%			

quinta-feira, 6 de julho de 2023

**RODRIGO COSTA**  
ENGENHEIRO CIVIL - PLANEJAMENTO E OBRAS  
CREA 5063802300/SP

**MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES**  
ENGENHEIRO CIVIL - SECRETÁRIO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

**ANTÔNIO CARLOS MANGINI**  
PREFEITO MUNICIPAL DE CABREÚVA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA  
Rua Floriano Peixoto, 158 - Centro - Cabreúva - SP  
CEP 13315-000 | Fone (11) 4528-8300 – 4528-1080  
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos



MÊS 07				MÊS 08				MÊS 09				MÊS 10				MÊS 11				MÊS 12			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -			
10,00%				10,00%				10,00%				10,00%											
R\$ 100.770,39				R\$ 100.770,39				R\$ 100.770,39				R\$ 100.770,39				R\$ -				R\$ -			
R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -			
R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -			
R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -			
R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -			
10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%			
R\$ 775.720,13				R\$ 775.720,13				R\$ 775.720,13				R\$ 775.720,13				R\$ 775.720,13				R\$ 775.720,13			
10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%			
R\$ 56.148,27				R\$ 56.148,27				R\$ 56.148,27				R\$ 56.148,27				R\$ 56.148,27				R\$ 56.148,27			
R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -			
R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -			
																				100,00%			
R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 28.717,17			
R\$ 932.638,79				R\$ 932.638,79				R\$ 932.638,79				R\$ 932.638,79				R\$ 831.868,40				R\$ 860.585,57			
7,20%				7,20%				7,20%				7,20%				6,42%				6,64%			
R\$ 8.466.256,30				R\$ 9.398.895,09				R\$ 10.331.533,87				R\$ 11.264.172,66				R\$ 12.096.041,05				R\$ 12.956.626,62			
65,34%				72,54%				79,74%				87,42%				93,36%				100,00%			
quinta-feira, 6 de julho de 2023																							
RODRIGO COSTA ENGENHEIRO CIVIL - PLANEJAMENTO E OBRAS CREA 5063802300/SP												MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES ENGENHEIRO CIVIL - SECRETÁRIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS											
ANTÔNIO CARLOS MANGINI PREFEITO MUNICIPAL DE CABREÚVA/SP																							