



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBRA DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS NO BAIRRO, SANTO ANTÔNIO, COLINA E VILAREJO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM	PRIMEIRO	SEGUNDO	TERCEIRO	QUARTO
		(% / R\$)	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS
1- Revitalização da Praça no Bairro Santo Antônio e na Rua Sabará						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,47%	89,85%	2,20%	2,94%	5,01%
		11.303,47	10.156,17	248,68	332,32	566,30
1.2	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA E DE ÁGUA	0,66%	100,00%			
		3.010,57	3.010,57	0,00	0,00	0,00
1.3	PASSEIO EM CONCRETO	20,37%	34,10%	65,90%		
		93.053,46	31.731,23	61.322,23	0,00	0,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15,09%	0,00%		100,00%	
		68.957,95	0,00	0,00	68.957,95	0,00
1.5	PAISAGISMO	5,54%				100,00%
		25.313,04	0,00	0,00	0,00	25.313,04
1.6	JARDIM DE CHUVA - CANTEIRO	0,93%			100,00%	
		4.237,78	0,00	0,00	4.237,78	0,00
1.7	PERGOLADO	13,11%		17,39%		82,61%
		59.871,37	0,00	10.411,63	0,00	49.459,74
1.8	BEBEDOURO/ HORTA REDE DE ÁGUA	2,57%			100,00%	
		11.724,69	0,00	0,00	11.724,69	0,00
1.9	BANCOS (10 unid)	3,57%			100,00%	
		16.295,99	0,00	0,00	16.295,99	0,00
1.10	TOTEN	0,60%			100,00%	
		2.763,20	0,00	0,00	2.763,20	0,00
1.11	HORTA, com fechamento em alambrado	2,94%			100,00%	
		13.417,83	0,00	0,00	13.417,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBRA DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS NO BAIRRO, SANTO ANTÔNIO, COLINA E VILAREJO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM	PRIMEIRO	SEGUNDO	TERCEIRO	QUARTO
		(% / R\$)	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS
1.12	MURO PERIMETRAL (Emboço parcial e pintura geral)	3,01%				100,00%
		13.751,78	0,00	0,00	0,00	13.751,78
1.13	PLAYGROUND	2,31%				100,00%
		10.576,00	0,00	0,00	0,00	10.576,00
1.14	ILUMINAÇÃO	26,40%				100,00%
		120.602,57	0,00	0,00	0,00	120.602,57
1.15	SINALIZAÇÃO	0,43%				100,00%
		1.968,29	0,00	0,00	0,00	1.968,29
sub-total item 1		456.847,99				
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R\$):		MENSAL	44.897,97	71.982,54	117.729,76	222.237,72
		ACUM.	44.897,97	116.880,51	234.610,27	456.847,99
PERCENTUAL:		MENSAL	9,83%	15,76%	25,77%	48,65%
		ACUM.	9,83%	25,58%	51,35%	100,00%

2- Revitalização da Praça no Parque Colina

2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,04%	77,41%	4,91%	6,54%	11,14%
		7.055,20	5.461,43	346,41	461,41	785,95
2.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO	8,00%	50,00%	50,00%		
		54.411,10	27.205,55	27.205,55	0,00	0,00
2.3	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO, ESP. = 8 CM	18,68%		50,00%	50,00%	
		127.073,81	0,00	63.536,91	63.536,91	0,00
2.4	CALÇADA/ PASSEIO COM BLOCO INTERTRAVADO, ESP. = 6 CM	3,30%			25,00%	75,00%
		22.439,58	0,00	0,00	5.609,90	16.829,69
2.5	ESCADA COM AV. VER. JOSÉ DONATO - MURO DE ARRIMO H=1,40M (MÉDIA), OBJETIVO TRAVAMENTO DA ESCADA	4,44%		20,00%	40,00%	40,00%
		30.210,78	0,00	6.042,16	12.084,31	12.084,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBRA DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS NO BAIRRO, SANTO ANTÔNIO, COLINA E VILAREJO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM	PRIMEIRO	SEGUNDO	TERCEIRO	QUARTO
		(% / R\$)	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS
2.6	ESCADAS, COM A AV. VER. JOSÉ DONATO	5,48%		40,00%	50,00%	10,00%
		37.320,31	0,00	14.928,12	18.660,16	3.732,03
2.7	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	18,93%			45,00%	55,00%
		128.834,98	0,00	0,00	57.975,74	70.859,24
2.8	QUADRA DE AREIA	7,80%		20,00%	80,00%	
		53.077,24	0,00	10.615,45	42.461,79	0,00
2.9	ESCADA - RUA ESMERALDA	3,51%			50,00%	50,00%
		23.889,19	0,00	0,00	11.944,60	11.944,60
2.10	Manutenção da CALÇADA/ PISTA DE CAMINHADA (LARG. 2,00 M)	6,01%		10,00%	30,00%	60,00%
		40.898,37	0,00	4.089,84	12.269,51	24.539,02
2.11	CAIXA DE CONTENÇÃO DE AREIA	7,09%		15,00%	20,00%	65,00%
		48.239,89	0,00	7.235,98	9.647,98	31.355,93
2.12	MOBILIÁRIO/ PAISAGEISMO	10,11%		0,00%	20,00%	80,00%
		68.782,56	0,00	0,00	13.756,51	55.026,05
2.13	DRENAGEM (Boca de lobo, conforme projeto)	1,07%		55,00%	45,00%	
		7.252,04	0,00	3.988,62	3.263,42	0,00
2.14	TOTEN (2 UNID)	0,82%				100,00%
		5.547,44	0,00	0,00	0,00	5.547,44
2.14	INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO (CAIXAS E ELETRODUTO)	3,73%		10,00%	40,00%	50,00%
		25.378,80	0,00	2.537,88	10.151,52	12.689,40
sub-total item 2		680.411,29				
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R\$):		MENSAL	32.666,98	140.526,92	261.823,74	245.393,65
		ACUM.	32.666,98	173.193,90	435.017,64	680.411,29
PERCENTUAL:		MENSAL	4,80%	20,65%	38,48%	36,07%
		ACUM.	4,80%	25,45%	63,93%	100,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBRA DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS NO BAIRRO, SANTO ANTÔNIO, COLINA E VILAREJO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM	PRIMEIRO	SEGUNDO	TERCEIRO	QUARTO
		(% / R\$)	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS
3- Revitalização do Parque da Cidade no bairro Vilarejo						
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ALAMBRADO	100,00%				100,00%
		83.018,95	0,00	0,00	0,00	83.018,95
3.1	ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	100,00%				100,00%
		127.730,28	0,00	0,00	0,00	127.730,28
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		64.238,09	16.059,52	16.059,52	16.059,52	16.059,52
sub-total item 2		274.987,32				
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R\$):		MENSAL	16.059,52	16.059,52	16.059,52	226.808,75
		ACUM.	16.059,52	32.119,05	48.178,57	274.987,32
PERCENTUAL:		MENSAL	5,84%	5,84%	5,84%	82,48%
		ACUM.	5,84%	11,68%	17,52%	100,00%

CRONOGRAMA - RESUMO GERAL

TOTAL GERAL:	1.412.246,60				
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R\$):	MENSAL	93.624,47	228.568,98	395.613,03	694.440,12
	ACUM.	93.624,47	322.193,45	717.806,48	1.412.246,60
PERCENTUAL:	MENSAL	6,63%	16,18%	28,01%	49,17%
	ACUM.	6,63%	22,81%	50,83%	100,00%

Responsável Técnico

Nome: ENGº. ALESSANDRO DA SILVA SILVÉRIO

CREA/CAU: 506.090.042-6/SP

ART/RRT: 28027230210547690