



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBRA DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS NO BAIRRO, SANTO ANTÔNIO, COLINA E VILAREJO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM	PRIMEIRO	SEGUNDO	TERCEIRO	QUARTO
		(% / R\$)	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS
1- Revitalização da Praça no Bairro Santo Antônio e na Rua Sabará						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,15%	89,85%	2,20%	2,94%	5,01%
		17.965,58	16.142,07	395,24	528,19	900,08
1.2	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA E DE ÁGUA	0,64%	100,00%			
		3.680,92	3.680,92	0,00	0,00	0,00
1.3	PASSEIO EM CONCRETO	20,09%	34,10%	65,90%		
		114.743,58	39.127,56	75.616,02	0,00	0,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	17,90%	0,00%		100,00%	
		102.225,14	0,00	0,00	102.225,14	0,00
1.5	PAISAGISMO	5,25%				100,00%
		29.987,41	0,00	0,00	0,00	29.987,41
1.6	JARDIM DE CHUVA - CANTEIRO	1,79%			100,00%	
		10.231,00	0,00	0,00	10.231,00	0,00
1.7	PERGOLADO	12,42%		17,39%		82,61%
		70.947,28	0,00	12.337,73	0,00	58.609,55
1.8	BEBEDOURO/ HORTA REDE DE ÁGUA	2,56%			100,00%	
		14.604,70	0,00	0,00	14.604,70	0,00
1.9	BANCOS (10 unid)	3,70%			100,00%	
		21.142,55	0,00	0,00	21.142,55	0,00
1.10	TOTEN	0,68%			100,00%	
		3.901,54	0,00	0,00	3.901,54	0,00
1.11	HORTA, com fechamento em alambrado	2,53%			100,00%	
		14.460,08	0,00	0,00	14.460,08	0,00
1.12	MURO PERIMETRAL (Emboço parcial e pintura geral)	2,89%				100,00%
		16.492,06	0,00	0,00	0,00	16.492,06
1.13	PLAYGROUND	2,12%				100,00%
		12.101,56	0,00	0,00	0,00	12.101,56
1.14	ILUMINAÇÃO	23,83%				100,00%
		136.109,64	0,00	0,00	0,00	136.109,64
1.15	SINALIZAÇÃO	0,46%				100,00%
		2.625,55	0,00	0,00	0,00	2.625,55
sub-total item 1		571.218,59				
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R\$):		MENSAL	58.950,55	88.348,99	167.093,20	256.825,84
		ACUM.	58.950,55	147.299,55	314.392,75	571.218,59
PERCENTUAL:		MENSAL	10,32%	15,47%	29,25%	44,96%
		ACUM.	10,32%	25,79%	55,04%	100,00%
2- Revitalização da Praça no Parque Colina						
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,32%	77,41%	4,91%	6,54%	11,14%
		11.318,15	8.761,38	555,72	740,21	1.260,84
2.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO	8,53%	50,00%	50,00%		
		72.858,57	36.429,29	36.429,29	0,00	0,00
2.3	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO, ESP. = 8 CM	20,33%		50,00%	50,00%	
		173.728,21	0,00	86.864,11	86.864,11	0,00
2.4	CALÇADA/ PASSEIO COM BLOCO INTERTRAVADO, ESP. = 6 CM	3,53%			25,00%	75,00%
		30.183,03	0,00	0,00	7.545,76	22.637,27
2.5	ESCADA COM AV. VER. JOSÉ DONATO - MURO DE ARRIMO H=1,40M (MÉDIA), OBJETIVO TRAVAMENTO DA ESCADA	4,40%		20,00%	40,00%	40,00%
		37.565,11	0,00	7.513,02	15.026,04	15.026,04
2.6	ESCADAS, COM A AV. VER. JOSÉ DONATO	4,78%		40,00%	50,00%	10,00%
		40.876,34	0,00	16.350,54	20.438,17	4.087,63
2.7	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	16,56%			45,00%	55,00%
		141.510,37	0,00	0,00	63.679,67	77.830,70
2.8	QUADRA DE AREIA	8,38%		20,00%	80,00%	
		71.627,05	0,00	14.325,41	57.301,64	0,00
2.9	ESCADA - RUA ESMERALDA	3,39%			50,00%	50,00%
		28.992,57	0,00	0,00	14.496,29	14.496,29
2.10	Manutenção da CALÇADA/ PISTA DE CAMINHADA (LARG. 2,00 M)	5,33%		10,00%	30,00%	60,00%
		45.545,32	0,00	4.554,53	13.663,60	27.327,19
		6,97%		15,00%	20,00%	65,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBRA DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS NO BAIRRO, SANTO ANTÔNIO, COLINA E VILAREJO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM (% / R\$)	PRIMEIRO MÊS	SEGUNDO MÊS	TERCEIRO MÊS	QUARTO MÊS
2.11	CAIXA DE CONTENÇÃO DE AREIA					
		59.570,07	0,00	8.935,51	11.914,01	38.720,55
		10,85%		0,00%	20,00%	80,00%
2.12	MOBILIÁRIO/ PAISAGEISMO					
		92.735,30	0,00	0,00	18.547,06	74.188,24
		1,12%		55,00%	45,00%	
2.13	DRENAGEM (Boca de lobo, conforme projeto)					
		9.566,50	0,00	5.261,58	4.304,93	0,00
		0,80%				100,00%
2.14	TOTEN (2 UNID)					
		6.874,92	0,00	0,00	0,00	6.874,92
		3,70%		10,00%	40,00%	50,00%
2.14	INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO (CAIXAS E ELETRODUTO)					
		31.628,37	0,00	3.162,84	12.651,35	15.814,19
	sub-total item 2	854.579,88				
	DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R\$):	MENSAL	45.190,66	183.952,53	327.172,82	298.263,86
		ACUM.	45.190,66	229.143,20	556.316,02	854.579,88
	PERCENTUAL:	MENSAL	5,29%	21,53%	38,28%	34,90%
		ACUM.	5,29%	26,81%	65,10%	100,00%

3- Revitalização do Parque da Cidade no bairro Vilarejo

3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ALAMBRADO	100,00%				100,00%
		105.034,05	0,00	0,00	0,00	105.034,05
		100,00%				100,00%
3.1	ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA					
		151.642,90	0,00	0,00	0,00	151.642,90
		100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					
		75.016,42	18.754,11	18.754,11	18.754,11	18.754,11
	sub-total item 2	331.693,37				
	DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R\$):	MENSAL	18.754,11	18.754,11	18.754,11	275.431,06
		ACUM.	18.754,11	37.508,21	56.262,32	331.693,37
	PERCENTUAL:	MENSAL	5,65%	5,65%	5,65%	83,04%
		ACUM.	5,65%	11,31%	16,96%	100,00%

CRONOGRAMA - RESUMO GERAL

TOTAL GERAL:	1.757.491,84				
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R\$):	MENSAL	122.895,32	291.055,63	513.020,12	830.520,76
	ACUM.	122.895,32	413.950,96	926.971,08	1.757.491,84
PERCENTUAL:	MENSAL	6,99%	16,56%	29,19%	47,26%
	ACUM.	6,99%	23,55%	52,74%	100,00%

Responsável Técnico

Nome: ENGº. ALESSANDRO DA SILVA SILVÉRIO

CREA/CAU: 506.090.042-6/SP

ART/RRT: 28027230210547690