



Obra  
CONSTRUCAO DO ESPACO SAUDE

Bancos  
CDHU - 185

B.D.I.  
23,35%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100% 271.439,20	50% 135719,6	50% 135719,6										
2	INFRAESTRUTURA	100% 120.320,11			50% 60160,05	50% 60160,06								
3	SUPERESTRUTURA	100% 159.039,43				20% 31807,89	40% 63615,77	40% 63615,77						
4	RADIER LIXEIRA, MEDIDORES E GERADOR	100% 7.604,53						50% 3802,27	50% 3802,26					
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	100% 5.033,82			50% 2516,91			50% 2516,91						
6	ESTRUTURA METALICA	100% 228.981,05						50% 114490,53	50% 114490,52					
7	REVESTIMENTOS AREA INTERNA	100% 108.460,71						30% 32538,213	30% 32538,213	40% 43384,284				
8	ESQUADRIA METALICA	100% 42.365,68							50% 21182,84	50% 21182,84				
9	ESQUADRIAS EM VIDRO	100% 16.541,08							50% 8270,54	50% 8270,54				
10	ESQUADRIAS EM MADEIRA	100% 27.960,53								50% 13980,265	50% 13980,265			
11	PORTAS PNE	100% 7.454,08									100% 7454,08			
12	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS	100% 35.539,85									50% 17769,93	50% 17769,92		
13	ACESSIBILIDADE AREA INTERNA	100% 3.770,47									50% 1885,24	50% 1885,23		
14	ELETRICA	100% 75.718,67						30% 22715,60	30% 22715,60	40% 30287,47				
15	HIDRAULICA	100% 25.088,19						30% 7526,46	30% 7526,46	40% 10035,27				
16	CAIXAS E RALOS	100% 6.737,22										60% 4042,33	20% 1347,44	20% 1347,44
17	AREA EXTERNA	100% 9.895,52												100% 9895,52
18	ESQUADRIA METALICA AREA EXTERNA	100% 10.220,37											100% 10220,37	
19	VENTILAÇÃO PERMANENTE	100% 12.621,51										100% 12621,51		
20	PAVIMENTO EXTERNO	100% 3.518,26												100% 3518,26
21	ACESSIBILIDADE AREA EXTERNA	100% 2.479,89												100% 2479,89
22	LIMPEZA	100% 3.342,71												100% 3342,71
Porcentagem			11,46%	11,46%	5,08%	7,98%	5,37%	20,88%	17,78%	10,74%	3,47%	3,07%	0,98%	1,74%
Custo			R\$ 135719,6	R\$ 135719,6	R\$ 60160,05	R\$ 94484,856	R\$ 63615,772	R\$ 247205,743	R\$ 210526,431	R\$ 127140,667	R\$ 41089,505	R\$ 36318,992	R\$ 11567,814	R\$ 20583,82
Porcentagem Acumulado			11,46%	22,92%	28,00%	35,98%	41,36%	62,23%	80,01%	90,75%	94,22%	97,28%	98,26%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 135.719,60	R\$ 271.439,20	R\$ 331.599,25	R\$ 426.084,11	R\$ 489.699,88	R\$ 736.905,62	R\$ 947.432,05	R\$ 1.074.572,72	R\$ 1.115.662,22	R\$ 1.151.981,22	R\$ 1.163.549,03	R\$ 1.184.132,85